

1 Deposito della pratica sismica	30.08.2021
2 Inizio lavori (su area Hettabrez) tassativamente entro settembre	30.08.2021
3 Presentazione SCIA per sede definitiva OPIMM	15.09.2021
4 CILA per opere interne info BO (sede provvisoria OPIMM)	30.09.2021
5 Chiusura procedimento unico con CdS del p.to 6 (data presunta)	15.10.2021
6 Attivazione SCIA per sede definitiva OPIMM con IL differito	30.10.2021
7 Inizio lavori sede temporanea OPIMM	01.11.2021
8 Completamento sede temporanea OPIMM	01.12.2021
9 Fine lavori CILA info BO	01.12.2021
10 Trasferimento OPIMM (da sede attuale a sede temporanea)	dicembre 2021
11 Demolizione complessiva edifici OPIMM	02.01.2022
12 Fine demolizione	31.01.2022
13 Inizio lavori edificio	02.02.2022
14 Inizio Lavori opere P e V pubblico	01.04.2022
15 Fine lavori strutture e collaudo	10.04.2022 (collaudo cabina ENEL per attivare allacci)
16 Fine lavori sede OPIMM con agibilità parziale (solo p3)	30.07.2022
17 Trasferimento OPIMM nella sede definitiva	agosto 2022
18 Smantellamento sede temporanea OPIMM	01.09.2022
19 Fine Lavori opere P e V pubblico con CRE del DL	15.10.2022
20 Fine lavori opere parcheggi pertinenz. ALDI	30.11.2022
21 Agibilità negozio ALDI	15.12.2022
22 Cessione aree al comune di BO (dopo attecchimento verde)	---