

COMUNE DI BOLOGNA

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 974, DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015

agosto 2016

CRONOPROGRAMMA dei tempi di realizzazione del progetto

LOTTO 1 "spina centrale" e Piazza Lipparini	
CONCORSO PROGETTAZIONE	giorni
percorso partecipato e indizione bando progettazione	180
1° fase del concorso a procedura aperta (presentazione del concept architettonico)	60
selezione 5 candidati da ammettere alla 2° fase di concorso	30
2° fase del concorso (sviluppo del progetto preliminare)	90
individuazione del soggetto vincitore e incarico di progettazione	30
sviluppo del progetto esecutivo integrato dal confronto partecipativo	150
TOTALE	540

LOTTO 2 edificio multifunzionale "casa gialla"	
LAVORI	giorni
Progetto Esecutivo	120
Gara e Aggiudicazione	120
Lavori	365
TOTALE	605

FORNITURE E SERVIZI	giorni
per le forniture ed i servizi si riportano i tempi delle singole voci che essendo per loro natura autonome ed indipendenti potranno essere attivate/fornite da soggetti diversi individuati con bandi specifici in tempi anche sovrapposti	
Attività di mediazione di comunità e facilitazione sociale	730
comunicazione, diffusione promozionale e marketing territoriale per supporto animazione territoriale, casa di comunità cooperativa di comunità	730
indagini di mercato	180
materiali e attrezzature per allestimento Casa di Comunità	180
startup e gestione direzionale e amministrativa Cooperativa di Comunità	730
materiali e attrezzature Mastro Pilastro	180
struttura gestionale e pianificazione strategica dell'agenzia locale di sviluppo	365
marketing territoriale e coinvolgimento nuovi soggetti dell'agenzia locale di sviluppo	730

LOTTO 3 biblioteca Luigi Spina	
FORNITURE E SERVIZI	giorni
per le forniture ed i servizi si riportano i tempi delle singole voci che essendo per loro natura autonome ed indipendenti potranno essere attivate/fornite da soggetti diversi individuati con bandi specifici in tempi anche sovrapposti	
fornitura impianto di condizionamento	365
materiale arredo	365

LOTTO 4 nuova caserma Carabinieri "Pilastro"	
LAVORI	giorni
Progetto Esecutivo	120
Gara e Aggiudicazione	120
Lavori	730
TOTALE	970

LOTTO 5 Orti urbani di via Salgari	
LAVORI	giorni
percorso partecipato	180
Progetto Esecutivo	120
Gara e Aggiudicazione	120
Lavori	365
TOTALE	785

LOTTO 6 Casa e podere di via Fantoni	
LAVORI	giorni
Progetto Esecutivo	120
Gara e Aggiudicazione	120
Lavori	365
TOTALE	605

FORNITURE E SERVIZI	giorni
per le forniture ed i servizi si riportano i tempi delle singole voci che essendo per loro natura autonome ed indipendenti potranno essere attivate/fornite da soggetti diversi individuati con bandi specifici in tempi anche sovrapposti	
comunicazione, diffusione promozionale e marketing territoriale per supporto animazione territoriale, casa di comunità cooperativa di comunità	730
indagini di mercato	180
consulenza per attività agro-urbane via Fantoni	365
attrezzature per lavorazioni terreno	180
attrezzature, materiali e mobilio per allestimento spazi	180
struttura gestionale e pianificazione strategica dell'agenzia locale di sviluppo	365
marketing territoriale e coinvolgimento nuovi soggetti dell'agenzia locale di sviluppo	730

LOTTO 7 Fermata Sfm Roveri	
LAVORI	giorni
Progetto Esecutivo	60
Gara e Aggiudicazione	120
Lavori	365
TOTALE	545

LOTTO 8 Corridoio ciclo-eco-ortivo di via delle Biscie	
LAVORI	giorni
Progetto Esecutivo	120
Gara e Aggiudicazione	120
Lavori	365
TOTALE	605

FORNITURE E SERVIZI	giorni
per le forniture ed i servizi si riportano i tempi delle singole voci che essendo per loro natura autonome ed indipendenti potranno essere attivate/fornite da soggetti diversi individuati con bandi specifici in tempi anche sovrapposti. Nel budget individuato sono previsti costi di progettazione per un importo pari al 5% dei lavori.	
allacciamenti HERA	180
elettricità ENEL	180
progettazione corridoio ecologico, realizzazione lavori, gestione e manutenzione	1095

LOTTO 9 Connessioni ciclabili	
Il lotto funzionale contiene aree interessate da espropri	
LAVORI	giorni
Procedura di Esproprio piste 9G e 9I	365
Progetto Esecutivo	60
Gara e Aggiudicazione	120
Lavori	365
TOTALE	910

LOTTO 10 RIQUALIFICAZIONE DELL'EX PARCHEGGIO GIURIOLO IN NUOVA SEDE DEI LABORATORI DI RESTAURO, DELLE AULE DIDATTICHE, DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELL'ARCHIVIO CONSERVATIVO DELLA CINETECA DI BOLOGNA	
LAVORI	giorni
Progetto Esecutivo	180
Gara e Aggiudicazione	120
Lavori	730
TOTALE	1030